

Programa:		Nº DO CONTRATO:	Nº DO CONTRATO:	Data:	14/11/2018
Empreendimento:	UNIDADES HABITACIONAIS	OBJETO :	OBJETO : Unidade Habitacional		
Agente Financeiro:		MODALIDADE :	MODALIDADE :	Pagina:	01
Agente Promotor:	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC			PERÍODO DE :	06 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.131,39	0,29%	100,00%	R\$ 1.131,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.131,39
	INFRAESTRUTURA	R\$ 41.532,66	10,62%	100,00%	R\$ 41.532,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 41.532,66
	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 30.591,54	7,82%	50,00%	R\$ 15.295,77	50,00%	R\$ 15.295,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 30.591,54
	PAREDES	R\$ 47.407,77	12,12%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 47.407,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 47.407,77
	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 71.942,22	18,39%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 7.194,22	90,00%	R\$ 64.748,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 71.942,22
1)	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 34.789,95	8,90%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.957,99	80,00%	R\$ 27.831,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.789,95
RECURSOS																	
PRÓPRIO	REVESTIMENTOS	R\$ 70.549,65	18,04%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 35.274,83	50,00%	R\$ 35.274,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 70.549,65
	ESQUADRIAS	R\$ 29.754,09	7,61%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 17.852,45	40,00%	R\$ 11.901,64	0,00%	R\$ 29.754,09
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 40.051,71	10,24%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 40.051,71	0,00%	R\$ 40.051,71
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 16.027,65	4,10%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.027,65	0,00%	R\$ 16.027,65
	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.314,22	1,61%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.314,22	0,00%	R\$ 6.314,22
	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.022,58	0,26%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.022,58	0,00%	R\$ 1.022,58
	TOTAL FINANCEIRO	R\$ 391.115,43	100,00%	14,82%	R\$ 57.959,82	17,87%	R\$ 69.897,76	18,33%	R\$ 71.705,99	16,14%	R\$ 63.106,79	13,58%	R\$ 53.127,28	19,26%	R\$ 75.317,80	100,00%	R\$ 391.115,43

Lajeado Grande - SC
14/11/2018

Patrícia Camilotti
Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0