

Programa:		Nº DO CONTRATO:	Nº DO CONTRATO:	Data:	14/11/2018
Empreendimento:	UNIDADE HABITACIONAL	OBJETO :	OBJETO : Unidade Habitacional		
Agente Financeiro:		MODALIDADE :	MODALIDADE :	Pagina:	01
Agente Promotor:	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC			PERÍODO DE :	02 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 125,71	0,29%	100,00%	R\$ 125,71	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 125,71
	INFRAESTRUTURA	R\$ 4.614,74	10,62%	100,00%	R\$ 4.614,74	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.614,74
	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 3.399,06	7,82%	100,00%	R\$ 3.399,06	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.399,06
	PAREDES	R\$ 5.267,53	12,12%	100,00%	R\$ 5.267,53	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.267,53
	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 7.993,58	18,39%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.993,58	100,00%	R\$ 7.993,58
1)	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 3.865,55	8,90%	60,00%	R\$ 2.319,33	40,00%	R\$ 1.546,22	100,00%	R\$ 3.865,55
RECURSOS PRÓPRIO	REVESTIMENTOS	R\$ 7.838,85	18,04%	15,00%	R\$ 1.175,83	85,00%	R\$ 6.663,02	100,00%	R\$ 7.838,85
	ESQUADRIAS	R\$ 3.306,01	7,61%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.306,01	100,00%	R\$ 3.306,01
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 4.450,19	10,24%	55,00%	R\$ 2.447,60	45,00%	R\$ 2.002,59	100,00%	R\$ 4.450,19
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.780,85	4,10%	80,00%	R\$ 1.424,68	20,00%	R\$ 356,17	100,00%	R\$ 1.780,85
	LOUÇAS E METAIS	R\$ 701,58	1,61%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 701,58	100,00%	R\$ 701,58
	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 113,62	0,26%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 113,62	100,00%	R\$ 113,62
	TOTAL FINANCEIRO	R\$ 43.457,27	100,00%	47,80%	R\$ 20.774,48	52,20%	R\$ 22.682,79	100,00%	R\$ 43.457,27